



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Улица М. Обилића број 51, Бијељина, Централа: 055/201-784 факс: 055/211-517;
E-mail: bjeljina@voders.org ; www.voders.org

Број: 01/2-5351-2/20

Датум: 03.09.2020.године

На основу одредби Закона о водама (Службени Гласник Републике Српске број:50/06, 92/09 и 121/12), Уговора о извођењу радова на регулацији дијела водотока Лукавац у дужини од 12 километара на подручју Града Бијељина – I фаза који је закључен са групом понуђача д.о.о. „Монт – градња“ Угљевик + д.о.о. „Интер – градња“ Угљевик (наш број уговора: 01/2-2545/20 од 29.04.2020.године), Захтјева за продужење рока за извођење радова по напријед наведеном уговору достављеног од стране Извођача д.о.о. „Монт – градња“ Угљевик (њихов број: 48-08/20 од 25.08.2020.године; наш број: 01/2-5351/20 од 25.08.2020. године), Мишљења о достављеном захтјеву Извођача које је достављено од овлаштене особе испред Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације предметног уговора (број: 01/3-1-5351-1/20 од 28.08.2020. године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију уговора о извођењу радова на регулацији дијела водотока Лукавац у дужини од 12 километара на подручју Града Бијељина – I фаза (наш број уговора: 01/2-2545/20 од 29.04.2020.године) са крајњим роком за реализацију 30.11.2020.године.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама реализују ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о извођењу радова на регулацији дијела водотока Лукавац у дужини од 12 километара на подручју Града Бијељина – I фаза закључен је са групом понуђача д.о.о.

„Монт – градња“ Угљевик + д.о.о. „Интер – градња“ Угљевик дана 30.04.2020. године, са роком реализације од 100 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач радова је уведен у посао 28.05.2020. године.

Дана 25.08.2020. године Извођач радова се обратио уговорном органу са захтјевом за продужење рока за реализацију уговора, у којем је навео да је од самог увођења у посао имао низ проблема везаних за имовинске односе на терену, као што је промјена облика што значајно утиче на непоклапање са катастарским границама што утиче на власнике сусједних приватних парцела да водоток својатају као приватно власништво. Поред тога, јун мјесец је био изразито кишовит мјесец, што је додатно успорило динамику извођења радова. Они су својим захтјевом тражили продужење рока реализације уговора до 15.11.2020.године.

Овлаштена особа испред уговорног органа за праћење реализације наведеног уговора је у свом мишљењу на наведени захтјев Извођача навео да су истакнути разлози за продужење уговора оправдани, те да се може продужити рок за извођење радова за 72 дана, односно до 15.11.2020. године.

На основу свега наведеног у овом образложењу, захтјева Извођача радова за продужењем рока за реализацију уговора и мишљења о наведеном захтјеву од овлаштене особе за праћење реализације уговора, донесена је одлука као у члану 1. ове Одлуке. Извођач радова је дужан да наведени уговор реализује у потпуности у утврђеном року до 30.11.2020.године.

Доставити:

- Извођачу радова
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- Мирослав Чвргић
- у предмет
- а/а

ДИРЕКТОР

Мирослав Миловановић