

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис и Знака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период....)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрощена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Регулација водотока и реконструкција канала на подручју ОРС Требишњице „Регулација одводног канала ОКО – дионица од моста на магистралном путу Требиње Љубиње па до ушћа у ријеку Требишњицу“ ЈРЈН: 45246000-3	Отворени поступак 2019	„АПИС“ доо Требиње ЈИБ:44013412 30003	Број Уговора 12/8.02.2-6898/19 године. Износ: 175.339,12 КМ са урачунатим пдв-ом, 149.862,50 КМ без пдв-а. Извођач је уведен у посао 11.11.2019 године. Рок за реализацију 75 календарских дана увођења у посао. Плаћање 30 дана од дана достављања фактуре.	2. 3.	2. 3.	21.10.2019.	06.04.2020 године Укупна утрощена вриједност: 175.330,16 са ПДВ-ом КМ	Радови су због допних временских услова морали привремено да се обуставе. На захтјев Извођача из продужене рока завршетка радова одговорено је позитивно. Радови су реализовани су првој половини 2020 године (окончана ситуација достављена 06.04.2020 године).
2.									
3.									
4.									

* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Бранко Чолић