



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централa: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-8861-1/21

Датум: 17.02.2022.године

На основу закљученог уговора о извођењу радова хитних интервенција на водотоку ријеке Жељезнице у зони моста „Ратко Мочевић“ на територији општине Источна Илиџа, који је закључен са групом понуђача д.о.о. „Јокић – инвест“ Зворник + д.о.о. „Кесо градња“ Зворник (наш број уговора: 01/2-8861/21 од 08.12.2021.године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Рок за реализацију уговора о извођењу радова хитних интервенција на водотоку ријеке Жељезнице у зони моста „Ратко Мочевић“ на територији општине Источна Илиџа, који је закључен са групом понуђача д.о.о. „Јокић – инвест“ Зворник + д.о.о. „Кесо градња“ Зворник (наш број уговора: 01/2-8861/21 од 08.12.2021.године) се продужава до 31.03.2022.године.

Разлог продужења рока за реализацију уговора јесте немогућност континуираног извођења радова због изузетно ниских температура као и због смањеног броја радника на градилишту услед пандемије настале корона вирусом.

Члан 2.

Налаже се Одјелјењу за јавне набавке да реализује ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о извођењу радова хитних интервенција на водотоку ријеке Жељезнице у зони моста „Ратко Мочевић“ на територији општине Источна Илиџа, који је закључен са групом понуђача д.о.о. „Јокић – инвест“ Зворник + д.о.о. „Кесо градња“ Зворник (наш број уговора: 01/2-8861/21 од 08.12.2021.године) закључен је са 14.12.2021.године.

На основу члана 4. уговора рок за реализацију посла износи 67 календарских дана од дана закључења уговора.

Како су у току мјесеца јануара и фебруара 2022.године забиљежене изузетно ниске температуре које су онемогућавале континуирано извођења радова као и усљед смањења броја радника на градилишту услед пандемије настале корона вирусом, донесена је одлука као у члану 1. ове одлуке.

Доставити:

- Извођачу радова
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- У предмет
- а/а



ДИРЕКТОР
Мирослав Миловановић