

Obrazac realizacije Ugovora/okvirnog sporazuma

JU " Vode Srpske " Bijeljina

(Naziv ugovornog organa)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po IRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni element ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	Uređenje bujičnih potoka Kostajnica	*otvoreni postupak *Broj obavještenja 45246000-3 1086-1-3-38-5-60/15	* a.d. "Kozara putevi" Banja Luka 4400804900007	* vrijednost 414.226,22KM * rok izvođenja 90 dana * rok plaćanja 80% po ispostavljenju fakturi i 20% u roku 30 dana od primopredaje radova * garantni rok 2 godine			10.08.2015.god.		radovi nisu počeli zbog nedostatka građevinske dozvole

Goranyukotic, ing. gradjevinarstva