

**Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma**  
**JU "Vode Srpske" Bijeljina**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po IRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, ost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomene (obrazloženje)
1.	Regulacija vodotoka i rekonstrukcija kanalana području ORS Trebišnjice 45246000-3 "Regulacija dijela korita rijeke Sušice (dionica 1 I 3)"	Отворени поступак 2018	"Апис" доо Требиње	Broj Ugovora: 12/8.02.2-3486/19 Datum: 11.06.2019 godine Iznos: 52.035,21 KM sa uračunatim pdv-om 44.474,54 KM bez pdv-a. Izvođač je uveden u posao 08.07.2019 godine. Rok za realizaciju 74 kalendarska dana od dana uvođenja u posao Plaćanje 30 dana od dana dostavljanja fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.06.2019 godine	16.08.2019. godine	Отворени поступак 2018 je започет у III кварталу 2018 године али због жалби исти се реализовао у II – III кварталу 2019 године

\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P. Potpis odgovorne osobe

