


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE“
IZVOĐENJE RADOVA ZA IZGRADNJU MONTAŽNOG OBJEKTA U DVOROVIMA, GRAD BIJELJINA

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenj a ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	JRJN: 45000000-7 (građevinski radovi)	1086-1-3-3-5-38/21 29.04.2021. godine Otvoreni postupak	Grupa ponuđača: doo „Inter-gradnja“ Ugljevik+doo „Mont- gradnja“ Ugljevik JIB:4403752440001	Cijena:174.193,16 KM bez PDV-a; Rok realizacije: 40 dana od dana uvođenja u posao	1. 2. 3.	1. 2. 3.	29.04.2021	6.8.2021 173,84854 bez PDV-a	



M.M. Potpis odgovorne osobe