


**ОБРАЗАЦ ПРАВЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина**

10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
Напоме (образлож)	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утروшена вриједност	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Опис и Знака по ЈРЈН	Р. б.
	11.11.2020. године (Извођач уведен у посао 21.09.2020. године) Укупна утروшена вриједност: 66.351,17 КМ	15.09.2020.	2. 3.	2 3	Број Уговора: 01/2-5737/20 од 11.09.2020. године Предмет уговора: Извођење радова на регулацији дијела корита ријеке Заломке „Ковачевић“ Гацко + доо „Термоградинг“ Гацко Вриједност уговора: 56.716,20 КМ без ПДВ-а 66.357,95 са ПДВ-ом Рок реализације: 44 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао Рок плаћања: 30 дана од дана достављања фактуре.	Група понуђача: доо „Ковачевић“ Гацко + доо „Термоградинг“ Гацко ЛИБ (носилац групе доо „Ковачевић“) 4403697910001	Отворени поступак Обавјештење о додјели уговора бр. 1086-1-3-101-5-125/20 од 16.09.2020.	„Извођење радова на регулацији дијела корита ријеке Заломке“ ЈРЈН: 45246000-3 (радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава)	1.
									2.
									3.
									4.

* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Бранко Чолић