


**ОБРАЗАЦ ПРАТЕНЂА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина**

„Хитна интервенција на водотоку ријеке Желвезнице у зони моста „Ратко Мочевић“ на територији општине Иагочна Илиџа“

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. 6.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измењене основних елемената уговора и датум измењене	Остатак вриједности уговора након учинене измењене/оста так вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	(образложење)
1.	Радови на хитној на водотоку ријеке Желвезнице у зони моста „Ратко Мочевић“ на територији Општине Иагочна Илиџа	Одлука Наручиоца о одабиру најповољније г понуђача бр. 01/2*8435-3/21 од 03.11.2021. год.	Група понуђача: „Локит-инвест“ Д.о.о. Зворник (носилац) + „Кесо градња“ Д.о.о. Зворник ЈИБ носиоца: 4402720030000	Вриједност уговора: 1.110.611,00 КМ без ПДВ-а, 1.299.414,87 са ПДВ-ом; Рок реализације: 67 календарских дана од дана закључења уговора; Рок плаћања: 10 дана од дана достављања фактуре; Гарантни рок је 1 (једна) година;	1. 2. 3.	1. 2. 3.	08.12.2021.	На основу Записника потписаног од стране свих учесника у грађењу, радови су закључно са 13.04.2022. год., завршени; Укупна утрошена вриједност: 1.295.849,11КМ са ПДВ-ом;	

У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



М.П.

Потпис одговорне особе