

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА
(назив уговорног органа)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| Р.б | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..) | Опис измијене основних елемената уговора и датум измијене | Остатак вриједности уговора након учињене измијене/оста так вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (Образложење) |
| 1. | Извођење радова шљунчање путева на савском насипу по круни насипа и поред насипа: риповање насипа, грејдерисање, уградња шљунка, ваљање глатким ваљком, крчење и чишћење дрвећа и крупне дрвенасте вегетације и шибља. | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци. Обавјештење о дојели уговора 1086-4-2-115-5-128/22 Од 20.9.2022.г | Група понуђача Д.о.о. „Dis – сопрану“ Бијељина + Д.о.о. „Радмиша“ Бијељина коју заступа директор носиоца групе понуђача Д.о.о. „Dis – сопрану“ Бијељина Драгана Драгичевић чији је ЈИБ: 4403522100007 | Вриједност уговора: 116.820,99 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 75 календарских дана од дана увођења у посао; Услови и начин плаћања: Плаћање Извршиоцу ће се вршити на следећи начин, у року од 30 дана достављене фактуре, нема авансног плаћања у току трајања уговора. | | | 16.09.2022.г | 14.10.2022.год. | Извођач радова уведен је у посао 21.09.2022 |

*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава



Потпис одговорног лица