

ОБРАЗАЦ ПРАГЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ју „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина

„Хитна санација и реконструкција заштитних водних објеката на територији градова Бањалуке, Приједора, Грађишке, Лакташа и општине Србац“

Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остата к вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (обра зложење/не)
1.	Радови одржавања објекта за заштиту од поплава ЈРЈН: 45246410-0	Преготоварачки поступак без објаве обавјештења у Сл. гласнику Бих; Број обавјештења?	„Еко ЕуроТим“ д.о.о. Крупа на Врбасу ЈИБ: 4402095730006	Укупна вриједност уговора: 2.656.200,66 КМ без ПДВ-а; (Вриједност за Бањалуку: 196.453,63 КМ без ПДВ-а, За Лакташи: 248.231,40 КМ без ПДВ-а); Рок реализације: 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао; Рок плаћања: До 30 дана од дана достављања фактуре.	1. 2. 3.	1. 2. 3.		Бања Лука 17.08.2022.	
2.	Радови одржавања објекта за заштиту од поплава ЈРЈН: 45246410-0	Преготоварачки поступак без објаве обавјештења у Сл. гласнику Бих; Број обавјештења?	„Еко ЕуроТим“ д.о.о. Крупа на Врбасу ЈИБ: 4402095730006	Укупна вриједност уговора: 2.656.200,66 КМ без ПДВ-а; (Вриједност за Бањалуку: 196.453,63 КМ без ПДВ-а, За Лакташи 1 без ПДВ-а); Рок реализације: 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао; Рок плаћања: До 30 дана од дана достављања фактуре.	1. 2. 3.	1. 2. 3.		Бања Лука 17.08.2022.	
3.	Радови одржавања објекта за заштиту од поплава ЈРЈН: 45246410-0	Преготоварачки поступак без објаве обавјештења у Сл. гласнику Бих; Број обавјештења?	„Еко ЕуроТим“ д.о.о. Крупа на Врбасу ЈИБ: 4402095730006	Укупна вриједност уговора: 2.656.200,66 КМ без ПДВ-а; (Вриједност за Бањалуку: 196.453,63 КМ без ПДВ-а, За Лакташи 1 без ПДВ-а); Рок реализације: 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао; Рок плаћања: До 30 дана од дана достављања фактуре.	1. 2. 3.	1. 2. 3.		Бања Лука 17.08.2022.	

У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе
М.П.
Давид Латиновић

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина**

„Хидраулична санација и реконструкција заштитних водних објеката на територији градова Бањалуке, Приједора, Грађише, Лакташа и општине Србац“

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
P.б.	Опис и Ознака по ЈРН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, место)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измене основних елемената уговора и Датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остата вриједности оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (обра зложке ње)	
1.	Радови одржавања објекта за заштиту од поплава ЈРН: 45246410-0	Претоварачки поступак без објаве обавјештења у Сл. гласнику БиХ;	„Еко Еуро Тим“ д.о.о. Крупа на Врбасу	Укупна вриједност уговора: 2.656.200,66 КМ без ПДВ-а; „Вриједност за Приједор: 186.660,00 КМ без ПДВ-а; Рок реализације: 60 календарских дана рачунајући од дана увођења изврђача у посао; Рок плаћања: До 30 дана од дана достављања фактуре.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Радови и започети 26.11.2022.	Реализовано од Уговорене суме 186.510,80 КМ без ПДВ-а	

У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорне особе

Ненад Грицић



Obrazac realizacije Ugovora/okvirnog sporazuma

JU "Vode Srpske "Bijeljina

(Naziv ugovornog organa)

Hitna sanacija i rekonstrukcija zaštitnih vodnih objekata na teritoriji gradova Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Laktaši i opštine Srbac

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obaveštenja o donjeli ugovora sa Portala javnih nabavki (Naziv, ID, broj, mjesto)	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjenе osnovnih elemenata ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	radovi odrižavanja objekata za zaštitu od poplava JRJN 45246410-0	pregovarački postupak bez objave obaveštenja u Sl.glasnik BiH	"Eko euro tim „doo Krupa na Vrbasu	*vrijednost 2.656.200,66 KM bez PDV-a. 3.107.754,77 KM sa PDV-om (Vrijednost za Gradišku 1.512.260,00 KM bez PDV, za Srbac 512.595,63 KM bez PDV)			09.08.2022 god.	30.11.2022 god.	Ugovor je prekinut odlukom Direktora od 02.09.2022 do 14.11.2022
			JIB: 4402095730006	Rok realizacije 60 dana od dana uvođenja u posao					utrošena vrijednost 3.107.580,20 KM

*plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture

potpis odgovorne osobe
Goran Vučotić, dipl.ing.građevine

