



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-4114-2/23

Датум: 29.08.2023.године

На основу одредби Закона о водама (Службени Гласник Републике Српске број:50/06, 92/09 и 121/12), уговора о извођењу радова реконструкције електроенергетских објеката и црпних станица на сливу ријеке Саве, који је закључен са групом понуђача: д.о.о. „Kaldera Company“ Лакташи + д.о.о. „Prointer ITSS“ Бања Лука + д.о.о. „Арс инжењеринг“ Бања Лука (наш број уговора: 01/2-9092/22 од 14.11.2022.године), Анекса бр. 1 основног уговора (наш број: 01/2-2707/23 од 28.03.2023.године), Анекса бр. 2 основног уговора (наш број: 01/2-4114/23 од 31.05.2023.године), захтјева за продужење рока за реализацију уговора достављеног од стране д.о.о. „Kaldera Company“ Лакташи (њихов број: 558-1/23 од 23.08.2023.године), достављеног мишљења од стране особа за праћење реализације уговора (од 29.08.2023.године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију уговора о извођењу радова реконструкције електроенергетских објеката и црпних станица на сливу ријеке Саве, до 29.02.2024.године.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке и Секторима за одржавање објеката за одбрану од поплава за подручје Градишке,србачко – ножичке равни и Лијевча поља, Семберије и Посавине да реализују ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о извођењу радова реконструкције електроенергетских објеката и црпних станица на сливу ријеке Саве закључен је са Извођачем - групом понуђача: д.о.о. „Kaldera Company“ Лакташи + д.о.о. „Prointer ITSS“ Бања Лука + д.о.о. „Арс инжењеринг“ Бања Лука (наш број уговора: 01/2-9092/22 од 14.11.2022.године) са роком реализације од 120 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао дана 01.12.2022.године. Наведени уговор је анексиран до крајњег рока реализације 31.08.2023.године.

Дана 25.08.2023.године Извођач се обратио својим захтјевом за продужење рока за реализацију уговора за 180 календарских дана због реконструкције укупно четири далековаода од којих два електричном енергијом напајају црпне станице „Матура“ Градишка и „Бајинци“ Србац, као и два далековаода од главне трафо станице у МЗ Остојићево, Бијељина, према црпним станицама „Тополовац 1“, „Тополовац 2“, „Домуз скела“ и према црпној станици „Бегов пут“ све на подручју града Бијељина, а као разлог су навели временске неприлике (кишне падавине које су довеле до накупљања воде на дијеловима трасе далековаода). Као други разлог су навели то што су наведене парцеле засијане житарицама па на већем дијелу трасе није било могуће приступити далеководу.

Поред тога касни се и са реализацијом компоненте 4 уговора из ратлога што добављач касни са својом испоруком озрачних вентила, гдје је пролонгиран рок испоруке опреме до краја децембра 2023.године

Наведени захтјев је достављен особама за праћење реализације уговора који су дали своја позитивна мишљења на предлог Извођача за продужење рока реализације.

Извођач у свом захтјеву тражи продужење рока реализације за 180 календарских дана, на основу чега је уговорни орган је одлучио да се рок за реализацију посла продужи до 29.02.2024.године.

На основу свега напријед донесена је одлука као у члану 1. Ове одлуке.

Доставити:

- д.о.о. „Kaldera Company“ Лакташи
- Сектори ООП
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а



ДИРЕКТОР

Мирослав Миловановић