

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина

Хитна санација шлета насталих након поплава на подручју Козарске Дубице

1. Р.б.	2. Опис и Знака по ЈРП	3. Врста поступка и број обавјештења о додели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добavlачу/ добavlачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6. Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	7. Остатак вриједности уговора након учинене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
1.	Радови на заштити од поплава ЈРП: 45246400-7	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	„Еко Еуро Тим“ ДОО Крупа на Врбасу Бања Лука ЈИБ: 4402095730006	Вриједност уговора: 639.530,00 КМ без ПДВ-а 748.250,10 са ПДВ-ом Рок реализације: мјесец дана од закључења уговора Рок плаћања: 30. дан од дана достављања фактуре	2 . 3 .	2 . 3 .	13.01.2023.	13.02.2023 Утрошена вриједност: 748.250,10 КМ са ПДВ-ом	
2.									
3.									

У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

М.П.



Потпис одговорне особе

Јовица Шуман