


**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ ВИДЕЉИНА**

“Израда елабората за одржавање ријечног корита, дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској за ЈОТ 1.“

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Ред бр.	Опис и Ознака по ЈРП	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учинене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	71000000-8: Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге; 71240000-2: Архитектонске услуге, техничке услуге и услуге планирања	Обавјештење о дојели уговора 1086-1-2-74-5-88/25 Објављено дана 12.11.2025. године	„РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево ЈИБ-4400548800008	30.441,00 КМ без ПДВ-а, односно 35.615,97 КМ са урачунатим ПДВ-ом-Рок реализације посла: 2 мјесеца Плаћање: 30 дана од дана пријема фактуре	1	1	11.11.2025. године	Рок за реализацију предметног уговора је истекао 14. 01. 2026. г. Извођач није извршио нити једну обавезу. Утрошена средства износе 0,00 КМ	Због неодговорног односа Извођача и неизвршених обавеза наплаћена је банкарска гаранција у износу ид 10 % од вриједности Уговора
					2	2			
					3	3			
2.									

* © случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Славиша Савић