

**ОБРАЗАЦ ПРАЉЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ ВИДЕЉИНА**

“Израда енабората за одржавање ријечног корита, дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској за ЈОТ 3.“

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Ред бр.	Опис и Ознака по ЈРМ	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ЈД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период....)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учинјене измене/остата к вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	71000000-8: Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге; 71240000-2: Архитектонске услуге, техничке услуге и услуге планирања	Обавјештење о додјели уговора 1086-1-2-74-5-88/25 Објављено дана 12.11.2025. године	„РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево ЈИБ:4400548800008	12.998,00 КМ без ПДВ-а, односно 15.207,66 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Рок реализације посла: 2 мјесеца Плаћање: 30 дана од дана пријема фактуре	1 2 3	1 2 3	11.11.2025. године	Рок за реализацију предметног уговора је истекао 14. 01. 2026. г. Извођач није извршио нити једну обавезу. Утрошена средства износе 0,00 КМ	Због неодговорног односа Извођача и неизвршених обавеза наплаћена је банкарска гаранција у износу од 10 % од вриједности Уговора
2.									

* © случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Славиша Савић