

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА
(назив уговорног органа)

04-09-2017

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавј. о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављачу/до бављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене / остатак вриједности окв. спораз.	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрешена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Извођење радова на уређењу корита и обала ријеке Укрине у зони моста „Кулаши“ – општина Прњавор ЈРЈН 45246000-3 - Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава	Отворени поступак 1086-1-3-9-5-29/17	Извођач: „ГЕОКОП“ Д.о.о. Дервента; ЈИБ: 4400143220004	Уговорена вриједност: 28.709,44 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 90 календарских дана од дана увођења у посао; Услови и начин плаћања: У току реализације уговора 80 % по испостављању ситуација / фактура, 20 % у року од 30 дана по обављеној примопредаји радова			20.6.2017.	Радови у току	Извођач радова уведен је у посао 13.7.2017. Испостављена 1. привремена ситуација на износ од 22.804,79 КМ (са ПДВ-ом).

*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорног лица

