



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број:01/5-1-138-2/26

Датум: 20.01.2026. године

На основу члана 75. став (5) Закона о јавним набавкама БиХ, одредби уговора о извођењу хидротехничких радова на заштити урбаног насеља Добор у Модричи, који је закључен са д.о.о. „Мартић-Интер-Коп“ из Модриче (наш број уговора: 01/3-7617/25 од 10.10.2025. године), Захтјева за продужење рока од стране Извођача радова (број:12-01/2026 од 12.01.2026. године, наш број: 01/5-1-138/26 од 13.01.2026. године), Мишљења особа задужених за праћење реализације предметног уговора којим се констатује да је Захтјев Извођача радова за продужење рока основан (број:01/5-1-138-1/26 од 16.01.2026. године), в.д. директора Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о извођењу хидротехничких радова на заштити урбаног насеља Добор у Модричи (наш број уговора: 01/3-7617/25 од 10.10.2025. године), који је закључен са Извођачем радова д.о.о. „Мартић-Интер-Коп“ из Модриче, до 22.05.2026. године.

На основу Мишљења особа задужених за праћење реализације предметног уговора којим се констатује да је Захтјев Извођача радова за продужење рока реализације овог уговора основан (број:01/5-1-138-1/26 од 16.01.2026. године) и Захтјева за продужење рока за реализацију уговора изабраног Извођача радова д.о.о. „Мартић-Интер-Коп“ Модрича (број:12-01/2026 од 12.01.2026. године, наш број:01/5-1-138/26 од 13.01.2026. године), донесена је одлука као у претходном ставу.

Разлог за продужење рока за реализацију предметног уговора јесу вишедневне обилне падавине које су довеле до значајног пораста водостаја ријеке Босне и њених притока као и ниске температуре које су узроковале смрзавање тла и отежале извођење земљаних и бетонских радова.

Наведене околности су директно утицале на немогућност извођења планираних радова у регулисаном кориту.

Такође, у наредном периоду се очекује додатно погоршање временских прилика са могућим наставком ниских температура.

На основу тога као и законске забране рада током празника, може се закључити да су се стекли објективни и оправдани разлози за привремену обуставу радова на предметном пројекту.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке и Сектору за управљање водама обласним ријечним сливом Саве, да реализују ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Извођачу радова
- Сектору
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а



В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Миловановић