



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централa: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-7839-2/20

Датум: 15.01.2021.године

На основу одредби Закона о водама (Службени Гласник Републике Српске број:50/06, 92/09 и 121/12), уговора о хитној интервенцији чишћења мелиорационе мреже на подручју дубичке и србачко – ножичке равни у општинама Козарска Дубица и Србац, који је закључен са Извршиоцем д.о.о. „Еко Еуро Тим“ Крупа на Врбасу (наш број уговора: 01/2-7839/20 од 03.12.2020.године), захтјева за продужење рока за извођење радова достављеног од стране Извршиоца (њихов број: 004/21 од 11.01.2021.године), достављеног мишљења од стране особе за праћење реализације уговора (од 12.01.2021.године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију уговора о хитној интервенцији чишћења мелиорационе мреже на подручју дубичке и србачко – ножичке равни у општинама Козарска Дубица и Србац, са крајњим роком за реализацију 03.03.2021.године.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке и Сектору за одржавање објеката одбране од поплава да реализују ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о хитној интервенцији чишћења мелиорационе мреже на подручју дубичке и србачко – ножичке равни у општинама Козарска Дубица и Србац закључен је са

Извршиоцем д.о.о. Еко Еуро Тим“ Крупа на Врбасу (наш број уговора: 01/2-7839/20 од 03.12.2020.године), са роком реализације од 45 дана од дана закључења уговора.

Дана 11.01.2021.године Извршилац се обратио својим захтјевом за продужење рока за реализацију уговора за 45 календарских дана, односно до 03.03.2021.године, због како је навео снијижних и кишних падавина, ниских температура, те државних и вјерских празника, нису били у могућности уговор реализовати пуним интензитетом.

Наведени захтјев је достављен особи за праћење реализације уговора који је 12.01.2021.године дао своје позитивно мишљење на предлог Извршиоца за продужење рока реализације до 03.03.2021.године, због како је наведено: падавина на подручју мелиорационе мреже која је предмет уговора, канали су били испуњени водом и њихово отицање је било условљено радом црпних станица“Повелич“ и „Ина“ на подручју општине Србац, те „Главинац“ и „Орахова“ на подручју општине Козарска Дубица. Црпне станице су почеле са радом средином децембра 2020.године, због виших водостаја главних реципијената ријека Саве, Врбаса и Уне, те немогућности гравитационог отицања из каналске мреже. Са даном 12.01.2021.године црпне станице су кош у раду.

На основу свега напријед донесена је одлука као у члану 1. Ове одлуке.

Доставити:

- Еко Еуро Тим Крупа на Врбасу
- Сектор ОООП
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а



ДИРЕКТОР

Мирослав Милевановић