



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-8485-1/20
Датум: 29.12.2020.године

На основу одредби Закона о водама (Службени Гласник Републике Српске број:50/06, 92/09 и 121/12), уговора о извођењу радова уређења дијела корита ријеке Бруснице, општина Лопаре, по принципу „пројектуј и изгради“ (наш број уговора: 01/2-8803/19 од 31.12.2019.године), достављеног Извјештаја о чињеничном стању на терену од стране особе за праћење реализације уговора (број Извјештаја: 01/2-8485/20 од 24.12.2020.године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Раскида се уговор о извођењу радова уређења дијела корита ријеке Бруснице, општина Лопаре, по принципу „пројектуј и изгради“ (наш број уговора: 01/2-8803/19 од 31.12.2019.године) који је закључен са Извођачем д.о.о. „Јовић С&Д“ Угљевик, са стањем на дан 24.12.2020.године.

Извођачу се признају трошкови реализације уговора са стањем на дан 24.12.2020.године у износу од 15.311,80 КМ са ПДВ-ом, од чега је:

- Припрема подлога за израду елабората у износу од 3.700,00 КМ са ПДВ-ом,
- Израда главног пројекта уређења дијела корита ријеке Бруснице у износу од 6.220,00 КМ са ПДВ-ом,
- Дио изведених радова у складу са одобреним главним пројектом у износу од 5.391,80 КМ са ПДВ-ом;

Члан 2.

Налаже се Одјелењу за јавне набавке да реализује ову одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о извођењу радова уређења дијела корита ријеке Бруснице, општина Лопаре, по принципу „пројектуј и изгради“ (наш број уговора: 01/2-8803/19 од 31.12.2019.године) закључен је са понуђачем д.о.о. „Јовић С&Д“ Угљевик, у оквиру којег су дефинисане укупно 3 фазе за реализацију уговора, чији је рок реализације износио 70 календарских дана од дана закључења уговора. Вриједност закљученог уговора износи укупно 58.406,40 КМ са ПДВ-ом.

По наведеном уговору рок за прве двије фазе је износио укупно 30 календарских дана (15+15) а рок за извођење радова износио је додатних 40 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 27.03.2020. године.

Због проглашења ванредне ситуације због пандемије корона вируса у Републици Српској/БиХ радови се нису могли одвијати све до 21.05.2020.године. Због појачаног ширења корона вируса у наредном периоду и појаве великог броја породичних и пословних кластера на подручју регије Бијељина, Угљевик и Лопаре, као и чињенице да је у августу 2020.године директор и власник Извођача оболио од корона вируса и лијечио се у бијељинској болници, што је за директну посљедицу имало стављање у карантин свих запослених и ангажованих радника и чланова њихових породица.

Дана 21.09.2020.године, односно дана 23.11.2020.године уговорни орган је дао своју сагласност на достављене подлоге за израду техничке документације (Фаза прва), односно израђени Главни пројекат (Фаза друга), након чега је дана 26.11.2020.године Извођач уведен у посао за трећу Фазу – извођење радова по наведеном Главном пројекту.

У периоду од 26.11.2020 – 24.12.2020.године Извођач је само прочистио коитои извукао муљ и наплав на косине само толико колико да се може омогућити проток воде. И поред одржаног састанка са Извођачем дана 02.12.2020. године и његовог обећања да ће радови бити окончани до 31.12.2020.године, до 24.12.2020.године Извођач није започео извођење радова па самим тим није у могућности да до 31.12.2020.године заврши све своје уговорне обавезе. С тим у вези, уговорни орган је и донио одлуку да раскине овај уговор, на начин како је наведено у члану 1. ове Одлуке.

Извођачу се признају трошкови реализације свих уговорних активности до 24.12.2020. године, и то:

- Припрема подлога за израду елабората,
- Израда главног пројекта уређења дијела корита ријеке Бруснице,
- Дио изведених радова у складу са одобреним главним пројектом, и то:
 - Геодетско ископчавање трасе за извођење радова,
 - измуљивање дијела водотока у складу са главним пројектом;

Доставити:

- Извођачу
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а



ДИРЕКТОР

Мирослав Миловановић