



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-9016-3/22

Датум: 11.11.2022.године

На основу закљученог уговора о хитној санацији и чишћењу Западног латералног канала у општини Модрича, који је закључен са Извршиоцем д.о.о. „Martić Inter Corp“ Модрича (Извршиочев број уговора: 1619/22 од 16.09.2022.године; наш број уговора: 01/2-7715/22 од 16.09.2022.године), Извјештаја уз захтјев Извођача за измјену и усклађивање предмјера радова (наш број: 01/6-9016-1/22 од 11.11.2022.године) достављен од особе за праћење реализације уговора, директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Уговорени износ уговора о хитној санацији и чишћењу Западног латералног канала у општини Модрича, који је закључен са Извршиоцем д.о.о. „Martić Inter Corp“ Модрича (Извршиочев број уговора: 1619/22 од 16.09.2022.године; наш број уговора: 01/2-7715/22 од 16.09.2022.године), се умањује са уговореног износа 1.017.064,88 КМ без ПДВ-а на износ 1.013.531,09 КМ без ПДВ-а.

Основ за умањење уговореног износа уговора јесте Извјештај уз захтјев Извођача за измјену и усклађивање предмјера радова (наш број: 01/6-9016-1/22 од 11.11.2022.године) који је припремљен и достављен од особе за праћење реализације уговора, по којем су констатовани слиједећи недостаци:

1. Мањак количине у предмјеру радова на позицији бр. 1, а која се односи на машинско измуљивање ЗЛК у дужини 10.036,00 метара,
2. Мањак количине у предмјеру радова на позицији бр. 2, а која се односи на машинско измуљивање притока ЗЛК у дужини 6.161,00 метара,
3. Вишак радова на позицији бр. 3, а која се односи на набавку, довоз и уградњу шљунка за потребе израде пута,
4. Вишак радова на позицији бр. 4, а која се односи на грејдерисање путева са равњањем;

Рок за реализацију уговора се продужава са 60 календарских дана од увођења у посао до 16.01.2023.године.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке да реализује ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о хитној санацији и чишћењу Западног латералног канала у општини Модрича, који је закључен са Извршиоцем д.о.о. „Martić Inter Corp“ Модрича закључен је дана 16.09.2022.године.

Рок за реализацију поменутог уговора износи 60 календарских дана од увођења у посао.

У току реализације уговора Извршилац је доставио захтјев за измјену и усклађивање предмјера радова, након чега је особа за праћење реализације уговора изашла на лице мјеста заједно са представником Извршиоца гдје сје извршен обилазак наведених локалитета из захтјева, као и увида у грађевински дневник у којем су евидентиране стварне количине радова по позицијама. На основу свега наведеног одговорна особа за праћење реализације уговора у свом извјештају потврђује да је предметни захтјев оправдан, и да предложене измјене не прелазе основну вриједност уговора.

Поред тога, прихваћен је приједлог за продужење рока за реализацију посла са 60 календарских дана од увођења у посао до 16.01.2023.године.

На основу свега напријед донесена је одлука као у члану 1. Ове одлуке.

Доставити:

- Извршиоцу
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- У предмет
- а/а

