



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централa: 055/201-784 | Факс: 055/211-517  
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број:01/3-4138/26

Датум: 26.05.2026. године

На основу члана 75. став (5) Закона о јавним набавкама БиХ, одредби уговора о реализацији хитних мјера на санацији, реконструкцији и изградњи водопривредних објеката одбране од поплава у Приједору након поплавних догађаја у марту/априлу 2025. године, који је закључен са Групом понуђача д.о.о. „Нискоградња Марјановић“ Приједор и „Грађевински институт“ д.о.о. Бања Лука (наш број уговора: 01/3-4498/25 од 11.06.2025. године), Закључка Владе Републике Српске (број:04/1-012-2-110/25 од 19.03.2026. године, наш број: 01/5-1-3366/26 од 27.04.2026. године), Извјештаја о реализацији активности дефинисаних предметним уговором (број:01/5-1-1117/26 од 11.02.2026. године), Дописа Града Приједор у којем наводе да је потребно измјенити Уговор (број:02-370-980/26 од 22.05.2026. године, наш број: 01/5-1-4129/26 од 26.05.2026. године), Мишљења одговорне особе за праћење реализације Уговора (од 26.05.2026. године), в.д. директора Јавне установе „Воде Српске“ доноси

**ОДЛУКУ**

**Члан 1.**

Град Приједор је својим Дописом (број:02-370-980/26 од 22.05.2026. године, наш број: 01/5-1-4129/26 од 26.05.2026. године) обавијестио уговорног органа да нису успјели ријешити имовинске односе на траси пројектованог насипа на десној обали ријеке Сане у насељу Гомјеница, те да је град Приједор финансирао израду новог техничког рјешења за заштиту насеља Гомјеница од високих водостаја ријеке Сане и да је предметно техничко рјешење завршено, а подразумјева изградњу армирано-бетонског парапетног зида на комплетној дионици дужине око 2 километра.

На основу Извјештаја о реализацији активности дефинисаних основним уговором и Захтјева ЈУ „Воде Српске“ Бијељина према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за обезбијеђивање додатних финансијских средстава (број:01/5-1-1117/26 од 11.02.2026. године), Закључка Владе Републике Српске (број:04/1-012-2-110/25 од 19.03.2026. године, наш број: 01/5-1-3366/26 од 27.04.2026. године) којим се одобравају додатна финансијска средства за реализацију предметних радова, Дописа Града Приједор у којем наводе да је потребно измјенити Уговор (број:02-370-980/26 од 22.05.2026. године, наш број: 01/5-1-4129/26 од 26.05.2026. године) и Мишљења особе задужене за праћење

реализације предметног уговора (од 26.05.2026. године), одобравају се додатна финансијска средства у износу од 1.350.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.579.500,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом како би се наведени пројекат успјешно реализовао.

#### Члан 2.

На основу свега наведеног, продужава се рок за реализацију основног уговора до 30.09.2026. године, а све како би се додатне активности на санацији, реконструкцији и изградњи водопривредних објеката одбране од поплаве у Приједору успјешно реализовале.

#### Члан 3.

Налаже се Одјељењу за управљање водама, Одјељењу за јавне набавке и Сектору за управљање водама обласним ријечним сливом Саве, да реализују ову Одлуку.

#### Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Доставити:

- Извођачу радова
- Сектору
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Миловановић

