



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517  
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број:01/5-1-6898-2/26  
Датум: 03.09.2026. године

На основу члана 75. став (5) Закона о јавним набавкама БиХ, одредби уговора о извођењу хидротехничких радова на регулацији-уређењу водотока „Црни поток“ у Пелагићеву, који је закључен са групом понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик и „Јокић-инвест“ д.о.о. Зворник (наш број уговора: 01/3-4124/26 од 26.05.2026. године), Захтјева понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик за Анекс уговора (број:11-08/26 од 10.08.2026. године, наш број:01/5-1-6898/26 од 10.08.2026. године) и Мишљења одговорних особа за праћење реализације Уговора (број: 01/5-1-6898-1/26 од 13.08.2026. године), в.д. директора Јавне установе „Воде Српске“ доноси

**ОДЛУКУ**

**Члан 1.**

На основу Захтјева понуђача „Монт-градња“ д.о.о. Угљевик за Анекс уговора (број:11-08/26 од 10.08.2026. године, наш број:01/5-1-6898/26 од 10.08.2026. године) и Мишљења одговорних особа за праћење реализације Уговора (број: 01/5-1-6898-1/26 од 13.08.2026. године), одобравају се додатна финансијска средства у износу од 59.169,35 КМ без ПДВ-а, односно 69.228,13 КМ са урачунатим ПДВ-ом како би се наведени пројекат успјешно реализовао.

Наиме, Главним пројектом и уговореним предмјером радова било је предвиђено да се дио ископаног материјала искористи за израду насипа, док се преостали вишак разастре и испланира на земљишту уз трасу канала.

Међутим, током извођења радова власници пољопривредних парцела које граниче са предметним каналом успротивили су се таквом начину извођења радова. Разастирањем значајних количина ископаног материјала дошло би до издизања околног терена уз канал, чиме би се отежало, односно онемогућило природно површинско отицање оборинских вода са околних пољопривредних парцела према каналу. На тај начин могло би доћи до задржавања воде на пољопривредном земљишту и настанка штетних посљедица по околне парцеле.

Из наведених разлога неопходно је измијенити начин збрињавања вишка ископаног материјала, односно исти одвозити на одговарајућу депонију, што представља измјену технологије извођења радова условљену околностима које нису могле бити предвиђене у фази израде пројектне документације нити у вријеме провођења поступка јавне набавке.

Поред наведеног, током извођења радова представници Општине Пелагићево и мјесне заједнице затражили су извођење додатних радова на уређењу Спојног канала, у циљу побољшања функционалности система одводње и обезбјеђења адекватног приступа за његово будуће одржавање. Предметни радови предвиђени су Главним пројектом, али нису били обухваћени уговореним количинама, због чега их је потребно уговорити Анексом уговора.

Уз захтјев за закључење Анекса уговора Извођач је доставио приједлог нових јединичних цијена за радове који нису били обухваћени основним уговором.

#### Члан 2.

На основу свега наведеног, продужава се рок за реализацију основног уговора до 08.10.2026. године, а све како би се додатне активности на извођењу хидротехничких радова на регулацији и уређењу водотока „Црни поток“ у Пелагићеву, успјешно реализовале.

#### Члан 3.

Налаже се Одјељењу за управљање водама, Одјељењу за јавне набавке и Сектору за управљање водама обласним ријечним сливом Саве, да реализују ову Одлуку.

#### Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Доставити:

- Извођачу радова
- Сектору
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Миловановић

